



FAJARDO
INGENIERÍA EN DESARROLLO

**EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO
REGISTRO DE CAMPO**

**PERFORACIÓN P01
HOJA No. 1 DE 1**

EQUIPO: Tripode **PROYECTO N°:** 01'25 **NOMBRE:** C5MED **CLIENTE:** Picorp
FECHA INICIO: 20/12/24 **PERFORADOR:** Fernando Correa **LOCALIZACIÓN:** Medellín
FECHA TERMINACIÓN: 31/12/24 **COORDENADAS:** **SUPERVISOR:**
PESO DE GOLPEADOR (kg): 63,5 **NUMERO DE CAJAS:** **INTERVENTOR:**
ALTURA DE CAIDA (m): 0,76

FECHA Y HORA	PROFUNDIDAD EN m		NIVEL FRATICO	MUESTRA No.	AVANCE m	GOLPES PARA STD			DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	TIPO DE REVESTIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA				0 a 15	15 a 30	30 a 45			
	0,00	0,55	3		Apique				Limos arcillosos con gravas intercaladas de colocación café con gris		
	0,55	1,00		1	ST	23	30	45			
	1,55	2,00		2	ST	3	3	6			
	2,00	4,00		3	Rotación				Bolos de roca en matriz limos arenosos con gravas redondeadas, de coloración gris verdoso	HQ	Nivel Freático
	4,00	6,00		4	Rotación					HQ	
	6,00	8,00		5	Rotación					HQ	
	8,00	10,00		6	Rotación					HQ	
	10,00	12,00		7	Rotación					HQ	
	12,00	14,00		8	Rotación					HQ	
	14,00	16,00		9	Rotación					HQ	
	16,00	18,00		10	Rotación					HQ	
	18,00	20,00		11	Rotación					HQ	
	20,00	22,00		12	Rotación					HQ	
	22,00	24,00		13	Rotación					HQ	
	24,00	26,00		14	Rotación					HQ	
	26,00	28,00		15	Rotación					HQ	
	28,00	30,00		16	Rotación					HQ	



FAJARDO
INGENIERÍA EN DESARROLLO

**EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO
REGISTRO DE CAMPO**

**PERFORACIÓN P02
HOJA No. 1 DE 1**

EQUIPO: Tripode **PROYECTO N°:** 01'25 **NOMBRE:** C5MED **CLIENTE:** Picorp
FECHA INICIO: 3/01/25 **PERFORADOR:** Fernando Correa **LOCALIZACIÓN:** Medellín
FECHA TERMINACIÓN: 10/01/25 **COORDENADAS:** **SUPERVISOR:**
PESO DE GOLPEADOR (kg): 63,5 **NUMERO DE CAJAS:** **INTERVENTOR:**
ALTURA DE CAIDA (m): 0,76

FECHA Y HORA	PROFUNDIDAD EN m		NIVEL FRATICO	MUESTRA No.	AVANCE m	GOLPES PARA STD			DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	TIPO DE REVESTIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA				0 a 15	15 a 30	30 a 45			
	0,00	0,55	3		Apique				Limos arcillosos con gravas intercaladas de colocación café con gris		
	0,55	1,00		1	ST	10	21	20			
	1,55	2,00		2	ST	15	18	7			
	2,00	4,00		3	Rotación				Bolos de roca en matriz limos arenosos con gravas redondeadas, de coloración gris verdoso	HQ	Nivel Freático
	4,00	6,00		4	Rotación					HQ	
	6,00	8,00		5	Rotación					HQ	
	8,00	10,00		6	Rotación					HQ	
	10,00	12,00		7	Rotación					HQ	
	12,00	14,00		8	Rotación					HQ	
	14,00	16,00		9	Rotación					HQ	
	16,00	18,00		10	Rotación					HQ	
	18,00	20,00		11	Rotación					HQ	
	20,00	22,00		12	Rotación					HQ	
	22,00	24,00		13	Rotación					HQ	
	24,00	26,00		14	Rotación					HQ	
	26,00	28,00		15	Rotación					HQ	
	28,00	30,00		16	Rotación					HQ	